



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

OBRA: PASMED

LOCAL: Rua Henrique Terra, Novo Portinho - Cabo Frio/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1º MED. 30 DIAS	%	2º MED. 60 DIAS	%	3º MED. 90 DIAS	%	4º MED. 120 DIAS	%	5º MED. 150 DIAS	%	6º MED. 180 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.452,42	4,04%	R\$ 24.871,45	60%	R\$ 4.145,24	10%	R\$ 4.145,24	10%	R\$ 4.145,24	10%	R\$ 2.072,62	5%	R\$ 2.072,62	5%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 18.965,45	1,85%	R\$ 15.172,36	80%	R\$ 3.793,09	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	R\$ 45.440,78	4,43%	R\$ 9.088,16	20%	R\$ 22.720,39	50%	R\$ 9.088,16	20%	R\$ 4.544,08	10%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	ALVENARIAS, ACABAMENTOS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 100.097,59	9,75%	R\$ -	0%	R\$ 10.009,76	10%	R\$ 40.039,04	40%	R\$ 40.039,04	40%	R\$ 10.009,76	10%	R\$ -	0%
5	PORTAS, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS	R\$ 55.376,06	5,39%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 11.075,21	20%	R\$ 27.688,03	50%	R\$ 16.612,82	30%	R\$ -	0%
6	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 29.285,25	2,85%	R\$ -	0%	R\$ 2.928,53	10%	R\$ 11.714,10	40%	R\$ 8.785,58	30%	R\$ 4.392,79	15%	R\$ 1.464,26	5%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 255.701,11	24,91%	R\$ -	0%	R\$ 25.570,11	10%	R\$ 102.280,44	40%	R\$ 76.710,33	30%	R\$ 38.355,17	15%	R\$ 12.785,06	5%
8	PINTURA GERAL	R\$ 119.082,26	11,60%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 47.632,90	40%	R\$ 71.449,36	60%
9	TELHADOS, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 131.126,07	12,77%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 26.225,21	20%	R\$ 65.563,04	50%	R\$ 26.225,21	20%	R\$ 13.112,61	10%
10	PAISAGISMO E PÁTIO	R\$ 227.262,42	22,14%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 113.631,21	50%	R\$ 113.631,21	50%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 2.648,53	0,26%	R\$ 1.324,27	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.324,27	50%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.026.437,94	100%	R\$ 50.456,23	5%	R\$ 69.167,12	7%	R\$ 204.567,40	20%	R\$ 227.475,33	22%	R\$ 258.932,48	25%	R\$ 215.839,38	21%
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 1.026.437,94		R\$ 50.456,23		R\$ 69.167,12		R\$ 204.567,40		R\$ 227.475,33		R\$ 258.932,48		R\$ 215.839,38	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.026.437,94		R\$ 50.456,23	5%	R\$ 119.623,35	12%	R\$ 324.190,75	32%	R\$ 551.666,08	54%	R\$ 810.598,56	79%	R\$ 1.026.437,94	100%